

Zielonka 26.08.2019 r.

PWIK/ST.../1150/...2019

**KOMA**  
**Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.**  
**ul. Żurawia 3/5**  
**91-455 Łódź**

Dot. umowy nr 28/2019 r. z dnia 31.07.2019 r. ( pismo KOMA 2389 z dnia 06.08.2019 r. )

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przekazuje dane techniczne pracy pompowni ścieków sanitarnych P2 przy ul. Inżynierskiej w Zielonce.

1. Dopływ dobowy ścieków do pompowni:  
Qd.min. = 507 m<sup>3</sup> ( okres suchy ),  
Qd.max. = 1202 m<sup>3</sup> ( dość z deszczem nawalnym ),  
Qd. śr. = 671 m<sup>3</sup>.  
W załączeniu tabela dobowych dopływów do dnia 21 sierpnia w 2019 r. ( w okresie tym wystąpił niski opad deszczu ).
2. Wydajność aktualnie zainstalowanych pomp w pompowni:  
p1 – 120 m<sup>3</sup>/godz.,  
p2 – 105 m<sup>3</sup>/godz.
3. Podciśnienie na wyjściu kolektora tłoczego z budynku pompowni:  
- 22.08.19 r. godz. 9.00 – 1,5 bar, przy wyłączonych pompach,  
- 23.08.19 r. godz. 8.00 – 1,2 bar, przy wyłączonych pompach.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Florczak

**PRACA PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW P-2 INŻYNIERSKA**

**miasto ZIELONKA 2019 rok**

MIESIĄC	PRZEPIŁYW CAŁKOWITY w m-cu	ŚREDNI DOBOWY w m-cu	MINIMALNY - dnia	MAKSYMALNY - dnia
STYCZEŃ	22648 m <sup>3</sup>	730.58 m <sup>3</sup>	640 m <sup>3</sup> - 26	974 m <sup>3</sup> - 14
LUTY	18907 m <sup>3</sup>	675.25 m <sup>3</sup>	479 m <sup>3</sup> - 07	879 m <sup>3</sup> - 01
MARZEC	21471 m <sup>3</sup>	692.61 m <sup>3</sup>	514 m <sup>3</sup> - 19	829 m <sup>3</sup> - 24
KWIECIEŃ	20533 m <sup>3</sup>	684.43 m <sup>3</sup>	562 m <sup>3</sup> - 29	863 m <sup>3</sup> - 20
MAJ	20243 m <sup>3</sup>	653.00 m <sup>3</sup>	492 m <sup>3</sup> - 04	985 m <sup>3</sup> - 19
CZERWIEC	19397 m <sup>3</sup>	646.56 m <sup>3</sup>	595 m <sup>3</sup> - 11	1035 m <sup>3</sup> - 22
LIPIEC	19809 m <sup>3</sup>	639.00 m <sup>3</sup>	546 m <sup>3</sup> - 22	1189 m <sup>3</sup> - 14
SIERPIEŃ do 21	13016 m <sup>3</sup>	<del>507.00</del> m <sup>3</sup> <b>650 m<sup>3</sup></b>	507 m <sup>3</sup> - 19	1202 m <sup>3</sup> - 21